

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в
2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: Содержание мест захоронения (обустройство ограждения кладбища в селе Павловка.

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Павловский сельсовет Чистоозерного района Новосибирского района

Населенный пункт село Павловка Чистоозерного района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 258 948,00	1 258 948,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 238 332,00	1 238 332,00
2.1	средства Субсидии	952 563,08	952 563,08
2.2	средства бюджета поселения	190 512,62	190 512,62
2.3	инициативные платежи, всего:	95 256,30	95 256,30
2.3.1	денежные средства граждан	92 256,30	92 256,30
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3 000,00	3 000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	20 616,00	20 616,00
3.1	вклад жителей поселения	20 616,00	20 616,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Приняли трудовое участие в реализации инициативного проекта отработав 112,5 чел/час на разборке деревянных заборов старого ограждения.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: участия не принимали.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 12.05.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 22.06.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Павловского сельсовета

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Ясаков А.П.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Бухмак Е.Б.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата «27» июня 2022г.

«Приложение № 2
к соглашению
от «26» января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках
государственной программы Новосибирской области «Управление
финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» апреля 2022 г. <1>
Павловский сельсовет Чистоозерного района
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	1 258 948,00	0,00
2	Средства Субсидии	952 563,08	0,00
3	Средства бюджета поселения	190 512,62	0,00
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	20,00	0,00
5	Инициативные платежи	95 256,30	0,00
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	10,00	0,00
7	Денежные средства граждан	92 256,30	0,00
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	9,69	0,00
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3 000,00	0,00
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	20 616,00	0,00

Глава Павловского сельсовета

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Ясаков А.П.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата

«15» апреля 2022г.

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.

«Приложение № 2
к соглашению
от «26» января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках
государственной программы Новосибирской области «Управление
финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» июля 2022 г. <1>
Павловский сельсовет Чистоозерного района
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	1 258 948,00	1 258 948,00
2	Средства Субсидии	952 563,08	952 563,08
3	Средства бюджета поселения	190 512,62	190 512,62
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	20,00	20,00
5	Инициативные платежи	95 256,30	95 256,30
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	10,00	10,00
7	Денежные средства граждан	92 256,30	92 256,30
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	9,69	9,69
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3 000,00	3 000,00
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	20 616,00	20 616,00

Глава Павловского сельсовета

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Ясаков А.П.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата

«24» июня 2022г.

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.